



Obra Construção de Sala de Aula na Escola Prof. Ignez Alves de Rezende	Bancos SINAPI - 08/2021 - São Paulo CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo
--	--

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	Peso (%)	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
	CUSTO TOTAL DA OBRA	362.970,33	100,00 %								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.503,49	1,79 %	R\$ 6.503,49	100,00 %						
2	INFRAESTRUTURA	38.633,95	10,64 %	R\$ 38.633,95	100,00 %						
3	SUPERESTRUTURA	88.332,61	24,34 %	R\$ 35.333,04	40,00 %	R\$ 52.999,57	60,00 %				
4	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E ELEMENTOS DIVISORES	30.714,18	8,46 %			R\$ 30.714,18	100,00 %				
5	COBERTURA	53.801,96	14,82 %					R\$ 53.801,96	100,00 %		
6	REVESTIMENTOS	31.466,16	8,67 %			R\$ 12.586,46	40,00 %	R\$ 18.879,70	60,00 %		
7	PISOS	25.360,60	6,99 %					R\$ 8.876,21	35,00 %	R\$ 16.484,39	65,00 %
8	ESQUADRIAS	32.049,51	8,83 %					R\$ 12.819,80	40,00 %	R\$ 19.229,71	60,00 %
9	PINTURA	30.340,80	8,36 %							R\$ 30.340,80	100,00 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.904,35	5,21 %			R\$ 5.671,31	30,00 %	R\$ 9.452,18	50,00 %	R\$ 3.780,87	20,00 %
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.167,20	0,60 %							R\$ 2.167,20	100,00 %
12	INTERLIGAÇÃO DOS PRÉDIOS	4.695,52	1,29 %							R\$ 4.695,52	100,00 %
TOTAL MENSAL R\$				R\$ 80.470,48		R\$ 101.971,52		R\$ 103.829,85		R\$ 76.698,49	
TOTAL R\$ ACUMULADO				R\$ 80.470,48		R\$ 182.442,00		R\$ 286.271,84		R\$ 362.970,33	
TOTAL FÍSICO MENSAL %				22,17%		28,09%		28,61%		21,13%	
TOTAL FÍSICO % ACUMULADO				22,17%		50,26%		78,87%		100,00%	

Ocaçu, 05 de outubro de 2021.

João Paulo Soares
Secretário Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projetos