




Município de Ocaúçu
Avenida Getúlio Vargas, n.º 204 - Fone: (07714) 478-1204 - Fax: 478-1222
CEP 17.540-000 - OCAÚÇU / SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Quero Verbo e Saber"
1977

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PALCO PARA CAPOEIRA

FONTE	CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MATERIAL	M.O	TOTAL	TOTAL		TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		
									MATERIAL	M.O		%	TOTAL	%	TOTAL	
1													ESTRUTURA / CALÇADA PASSEIO / RAMPAS DE ACESSO			
CPOS-174	209040	1.00	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminho à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km	m²	495,00	2,10	0,10	2,20	1.039,50	49,50	1.089,00	100,00%	R\$ 1.089,00	100,00%	R\$ 1.089,00	
CPOS-174	1101130	1.01	Concreto usinado fck = 25,0 MPa	m³	8,00	258,97		258,97	2.071,76	0,00	2.071,76	100,00%	R\$ 2.071,76	0,00%	R\$ 0,00	
CPOS-174	1002020	1.02	Armadura em tela soldada de aço	kg	68,80	5,86	0,84	6,70	403,17	57,79	460,96	100,00%	R\$ 460,96	0,00%	R\$ 0,00	
CPOS-174	1402040	1.03	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	20,00	63,08	75,67	138,75	1.261,60	1.513,40	2.775,00	100,00%	R\$ 2.775,00	100,00%	R\$ 2.775,00	
CPOS-174	902020	1.04	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	15,00	55,20	40,33	95,53	828,00	604,95	1.432,95	100,00%	R\$ 1.432,95	100,00%	R\$ 1.432,95	
CPOS-174	1118040	1.05	Lastro de pedra britada	m²	1,00	87,88	19,49	107,37	87,88	19,49	107,37	100,00%	R\$ 107,37	0,00%	R\$ 0,00	
CPOS-174	1702030	1.06	Chapisco 1:4 com areia grossa	m²	15,00	0,84	3,04	3,88	12,60	45,60	58,20	100,00%	R\$ 58,20	0,00%	R\$ 0,00	
CPOS-174	1702120	1.07	Emboço comum	m²	15,00	5,29	8,36	13,65	79,35	125,40	204,75	100,00%	R\$ 204,75	0,00%	R\$ 0,00	
CPOS-174	3504120	1.08	Banco em concreto pré-moldado, dimensões 1,50 x 45 x 45 cm	unid	8,00	283,62	13,92	297,54	2.268,96	111,36	2.380,32	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.380,32	
									SUBTOTAL:	8.052,82	2.527,49	10.580,31		R\$ 8.199,99		R\$ 2.380,32
2													PINTURA			
CPOS-174	3306020	2.00	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	130,00	2,50	12,53	15,03	325,00	1.628,90	1.953,90	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.953,90	
									SUBTOTAL:	325,00	1.628,90	1.953,90		R\$ 0,00		R\$ 1.953,90
3													ILUMINAÇÃO			
CPOS-174	4110330	2.01	Poste telescópico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	unid	2,00	1.385,29	72,17	1.457,46	2.770,58	144,34	2.914,92	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.914,92	
CPOS-174	4111721	2.02	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	unid	4,00	779,03	22,47	801,50	3.116,12	89,88	3.206,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.206,00	
CPOS-174	3903174	2.03	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	200,00	2,46	1,91	4,37	492,00	382,00	874,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 874,00	
									SUBTOTAL:	6.378,70	616,22	6.994,92		R\$ 0,00		R\$ 6.994,92
4													PAISAGISMO			
CPOS-174	3401020	2.04	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m²	330,00	-	1,30	1,30	0,00	429,00	429,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 429,00	
CPOS-174	3402100	2.05	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	330,00	5,21	3,29	8,50	1.719,30	1.085,70	2.805,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.805,00	
CPOS-174	3404360	2.06	Árvore ornamental tipo coqueiro jerivá - h = 4,00 m	unid	6,00	174,28	20,90	195,18	1.045,68	125,40	1.171,08	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.171,08	
									SUBTOTAL:	2.764,98	1.640,10	4.405,08		R\$ 0,00		R\$ 4.405,08
TOTAL											RS 23.934,21		RS 8.199,99		RS 15.734,22	

Ocaúçu, 05 de março de 2020


Luiz Antonio Conrado de Oliveira
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A21500-7